



PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 2007
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

| ACCIÓN/OBRA | INVERSIÓN | FECHAS | | OBSERVACIONES |
|--|--------------|-----------|-----------|--|
| | | INICIO | TÉRMINO | |
| I. EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL | 987.0 | | | |
| <u>CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS</u> | 395.0 | | | |
| Construcción de un Hospital General con capacidad de 120 camas (Tláhuac) | 350.0 | 01-Jun-07 | 30-Jun-08 | Se trabaja en las bases de la licitación |
| Construcción de hospital de 60 camas en la delegación Tlalpan | 15.0 | | | |
| Remodelación del Hospital Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano (Azcapotzalco) | 10.0 | 05-Dic-06 | 31-May-07 | |
| Remodelación del Hospital Gregorio Salas en el Centro Histórico | 20.0 | | | Presupuesto en trámite del Seguro Popular |
| <u>CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS</u> | 592.0 | | | |
| Construcción de la 1a. Etapa del Plantel de la UACM en la Gustavo A. Madero | 350.0 | 23-Mar-07 | 30-Sep-07 | Iniciaron los trabajos de cimentación |
| Ampliación del plantel de la UACM San Lorenzo Tezonco de la delegación Iztapalapa | 150.0 | | | Proyecto en proceso de licitación por Invitación Restringida |
| Construcción de un plantel de Educación Media Superior en la delegación Venustiano Carranza | 60.0 | | | La Delegación entregará en breve el predio |
| Proyecto ejecutivo para la construcción de una preparatoria en la Delegación Gustavo A. Madero | 10.0 | | | Se verifica la propuesta de terrenos |
| Remodelación de la escuela primaria Revolución en la delegación Cuauhtémoc | 20.0 | 15-Jul-07 | 15-Dic-07 | Continúan en revisión los estudios de ingenierías |
| Remodelación de la escuela primaria "Jonás Edward Sald" en la delegación Benito Juárez | 2.0 | | | Transferencia en trámite; trabajos de rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias |